LEGENDE COULEURS PLANNING

Déformée nuit

Déformée jour

Générique courte

Fenêtre de nuit (générique élargie)

Fenêtre de jour

OCP de weekend — WE

Fermeture de ligne

Période à exclure ou avec restriction

Sans capa sur VP, sans fenêtre capa

capa en gare adaptation GOV

Pour les **LTV** :
+ : LTV Paire
- : LTV Impaire

<q90>>>

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333==

Semaines	Code C6	Clé banque travaux	N° Ligne
WE POLT			590000 640000
Nuits longues sur POLT S 51 à S 28 et S41 à S50			590000
Nuits longues sur Bd / Montauban de S29 à S40			640000
PMP - MONTROUGE - 431000			431000
Paris Montparnasse - Montrouge			431000
MONTROUGE - MASSY TGV			431000
Valenton - MASSY TGV (TGV IS)			431000
MASSY TGV- COURTALAIN			431000
Sortie Auneau - Racc côté Paris Mise en service en Mai			431000
LTV V1			431000
LTV V2			431000
RB V2 (48,5 km) Tronc Commun			431000
LTV V1			431000
LTV V2			431000
COURTALAIN-SAINT AVERTIN			431000
RAC V2 base de Droué			431000
LTV V1			431000
LTV V2			431000
Infrapôle Centre			570000
Tours-Bordeaux LC ligne 570000			570000
TOURS - POITIERS			570000
206 Préconisation d'exclusion des travaux pour Trains pélerins de jour par LGV	Exclusion		570000
207 Dépassement nombre de pas d'IPCS entre St Pierre et Chatellerault	MEC		570000
151 Maintenance préventive :4 mn	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
1 MP Caténaires Saint Pierre des Corps	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
152 Saint Pierre Visite Pont de l'autoroute			570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
2 St Pierre Satellite C Maintenance	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
3 Saut de mouton ligne Tours Loches	F46591		570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
4 Monts quais	F53786		570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
5 Port de Piles Quais	F57309		570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
Infrapôle PC			570000
6 Chatellerault Grand Pont V1 et V2 Km 316 au 317,200 La Tricherie Déroulage caténaire			570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
7 Grand Pont Poitiers V1 Déroulage caténaire Km 335,100 au Km336,400			570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
8 Poitiers P3 transfo d'isolement			570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
POITIERS - ANGOULEME LC			570000
153 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
9 Sentinelle d'Iteuil			570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
10 Vivonne Les Chaumes V1 Km 358 à 359,600 Déroulage caténaire			570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
11 Pra du Petit Allier Km 361 Etanchéité	OGE	R04886j	570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
12 Vivonne Les Chaumes V1 Km 365,800 à 367,300 Déroulage caténaire			570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
155 VG Caténaire V1 km 375,5 au 387,3 Les Chaumes St Saviol	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
156 VG Caténaire V2 km 375,5 au 387,3 Les Chaumes St Saviol	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
157 VG Caténaire V1 km 387,3 au 394,300 St Saviol Ruffec	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
158 VG Caténaire V2 km 387,300 au 394,3 St Saviol Ruffec	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
13 Saint SAVIOL 2 RAV d'APV tg 0,085 + 4 RAV tg 0,0372 + 1500 ml de RB/RR + 130 ml de RVB - Voie 1 (BS 3601B, 3602A, 3603A, 3607B) , Voie 2 (BS 3601A, 3602B)	F45008	R7737u	570000
LTV V1			570000
LTV V2			570000
159 VG Caténaire V1 Km 393,950 au Km 400,800 St Saviol Ruffec	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
160 VG Caténaire V2 Km 393,950 au Km 400,800 St Saviol Ruffec	MEC		570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2			570000
14 Ruffec RAV	F45845	R0676j	570000
LTV V1	MEC		570000
LTV V2	MEC		570000
161 VG Caténaire V1 Km 400,800 au 410,0 Ruffec Luxé	MEC		570000

Semaines 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Janvier – Février – Mars – Avril – Mai – Juillet – Août – Septembre – Octobre – Novembre – Décembre

Pel Nord 05/06 – Pel Nord 14 et 16/06 – Pel Nord 21/06 – Pel Nat Français 11 et 16/08 – Pel Rosaire 03 04 et 08 09 /10

WE POLT: 15 16 17 20 21 22 23 24 45 46 47 48

Nuits longues sur POLT: 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Nuits longues sur Bd / Montauban: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Sortie Auneau - Racc côté Paris: 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 26 27 28 29 30 42 43 50

RB V2 (48,5 km) Tronc Commun: 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120	Bh30 dl 7h Sem + 120
LTV V1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
LTV V2	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

RAC V2 base de Droué: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 24

Tours-Bordeaux LC ligne 570000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

206 Préconisation d'exclusion des travaux pour Trains pélerins de jour par LGV: 23 24 25 32 33 40 41 42

151 Maintenance préventive :4 mn: 9

2 St Pierre Satellite C Maintenance: 16

3 Saut de mouton ligne Tours Loches: 6 16 18

4 Monts quais: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

5 Port de Piles Quais: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

6 Chatellerault Grand Pont V1 et V2 Km 316 au 317,200 La Tricherie Déroulage caténaire: 10

7 Grand Pont Poitiers V1 Déroulage caténaire Km 335,100 au Km336,400: 8 9

8 Poitiers P3 transfo d'isolement: 41

9 Sentinelle d'Iteuil: 14 16 20

10 Vivonne Les Chaumes V1 Km 358 à 359,600 Déroulage caténaire: 9

11 Pra du Petit Allier Km 361 Etanchéité: 20 21 22 23 24 25

12 Vivonne Les Chaumes V1 Km 365,800 à 367,300 Déroulage caténaire: 8

155 VG Caténaire V1 km 375,5 au 387,3 Les Chaumes St Saviol: 37 38 39

156 VG Caténaire V2 km 375,5 au 387,3 Les Chaumes St Saviol: 40 41 42

157 VG Caténaire V1 km 387,3 au 394,300 St Saviol Ruffec: 39 40

158 VG Caténaire V2 km 387,300 au 394,3 St Saviol Ruffec: 42 44

13 Saint SAVIOL 2 RAV d'APV tg 0,085 + 4 RAV tg 0,0372 + 1500 ml de RB/RR + 130 ml de RVB - Voie 1 (BS 3601B, 3602A, 3603A, 3607B) , Voie 2 (BS 3601A, 3602B):

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	5h jour IPCS +-160	5h jour IPCS +-160	5h00 sim 5h + - 40	5h00 sim 5h + - 40	7h30 sim 5h + - 40	7h30 sim 5h + - 40	7h30 sim 5h + - 40	WE 48h	7h30 sim 5h + - 40	WE 48h	7h30 sim 5h + - 40	WE 48h	7h30 sim 5h + - 40	7h30 sim 5h + - 100	7h30 sim 5h + - 100	5h jour IPCS +-160	5h IPCS
LTV V1	1	1	6	6	6	6	6		6		6		6	2	2	1	
LTV V2	1	1	5	5	5	5	5		5		5		5	1,5	1,5	1	

159 VG Caténaire V1 Km 393,950 au Km 400,800 St Saviol Ruffec: 16 17

160 VG Caténaire V2 Km 393,950 au Km 400,800 St Saviol Ruffec: 18 19

14 Ruffec RAV:

	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
						5h jour IPCS +-160	5h jour IPCS +-160	7h30 sim 5h	7h30 sim 5h	7h30 sim 5h	7h30 sim 5h	7h30 sim 5h	WE 48h	7h30 sim 5h	7h30 sim 5h	7h30 sim 5h	7h30 sim 5h
LTV V1						1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2
LTV V2						1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2

161 VG Caténaire V1 Km 400,800 au 410,0 Ruffec Luxé: 15 16

Semaines	Code C6	Clé banque travaux	N° Ligne	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LTV V1	MEC		570000																																																					
LTV V2	MEC		570000																																																					
162 VG Caténaire V2 Km Km 400,800 au 410,0 Ruffec Luxé	MEC		570000																																																					
LTV V1	MEC		570000																																																					
LTV V2	MEC		570000																																																					
16 Luxé Vervant V1 Km 424 au 426 Déroulage caténaire			570000													V1 6h																																							
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
17 Vervant Remplacement de longrine			570000												LTV - 160 + 160 2	Sa et Di 4h 2	LTV - 160 + 160 2	Sa et Di 4h 2																																						
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
18 Sentinelle de Vars			570000														V1 5h	V2 5h					V1 et V2 5h																																	
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
19 Viaduc de Foulpougne	F42302		570000																				V1 ou V2 5h	V1 5h	V2 5h	V1 ou V2 5h	V1 ou V2 5h	V1 ou V2 5h	V1 ou V2 5h	V1 ou V2 5h	V2 5h	V2 5h	V1 5h																									
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
163 Angoulême P1 Transfo d'isolement			570000																																																					
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
ANGOULEME COUTRAS LC			570000																																																					
164 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		570000																																																					
LTV V1	MEC		570000																																											4										
LTV V2	MEC		570000																																											4										
165 Angoulême P2 Transfo d'isolement			570000																																																					
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
20 Angoulême Remplacement de signaux C39, C45 et Cv47	F42146		570000																						Sa et Di 4h		Sa et Di 4h		Sa et Di 4h																														
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
21 CCVB St Michel Beillant			570000																																									Sa et Di	V1 ou V2	Sa et Di	V1 ou V2	Sa et Di	V1 ou V2																		
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
22 Passerelle de La Couronne	F45170		570000															6h V1 ou V2		6h V1 ou V2																			6h V1 ou V2		6h V1 ou V2		6h V1 ou V2			6h		6h			6h	6h V1 ou V2		6h V1 ou V2											
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
23 Angoulême Montmoreau Train Meuleur	OGE		570000																																		V1 ou V2 7h		V1 ou V2 7h		V1 ou V2 7h																					
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
352 OGE Remplacement de connexion V1 du Km 463 à 468,300 Angoulême Mouthiers	OGE		570000																																																					
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
166 OGE Remplacement de connexion V2 du Km 463 à 467,300 Angoulême Mouthiers	OGE		570000																																																					
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
167 OGE Remplacement de connexion V1 du Km 467,5 à 470,5 Mouthiers Montmoreau	OGE		570000																																																					
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
168 OGE Remplacement de connexion V2 du Km 467,300 au 470,6 Mouthiers Montmoreau	OGE		570000																																																					
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
24 Assainissement ZER Km 472	MEC		570000																				7h00 V1 + 40	Sa et Di 6h V1	7h00 V1 + 40	Sa et Di 6h V1	7h00 V1 + 40	Sa et Di 6h V1																															
LTV V1			570000																				3		3		3																														
LTV V2			570000																				3		3		3																														
Infrapôle Aquitaine			570000																																																					
25 RR entre Montmoreau et Coutras V1 Km 501,354 au 501,580 V2 Km 487,980 au 491,882	F54633		570000						7h00 + 100		7h00 + 100		7h00 + 100		7h00 + 100																																													
LTV V1			570000						1		1		1		1																																										
LTV V2			570000						1		1		1		1																																										
26 Remplacement FC	F54959	R21997s	570000						V2 7h00		V2 7h00																																														
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
COUTRAS - LIBOURNE - BORDEAUX			570000																																																					
170 Maintenance préventive :4 mn	MEC		570000																																																					
LTV V1			570000																																											4										
LTV V2			570000																																											4										
171 Remplacement FC en gare de Coutras	F54959	R21997s	570000					V1 7h00																																																	
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
208 Viaduc des 100 arches étanchéité	OGE		570000																																						7h V1 ou V2 + 40	WE	7h V1 ou V2 + 40	WE	7h V1 ou V2 + 40	WE	7h V1 ou V2 + 40	WE Sa Di	7h V1 ou V2 + 40	WE Sa Di	7h V1 ou V2 + 40	WE Sa Di	7h V1 ou V2 + 40	WE Sa Di	7h V1 ou V2 + 40		7h V1 ou V2 + 40		7h V1 ou V2 + 40					
LTV V1			570000																																						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
LTV V2			570000																																						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
28 PRO de Beauséjour Libourne	F56349	R22360l	570000					V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et V1 ou V2 7h00	Sa et Di V6 et V1 ou V2 7h00	Sa et Di V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et V1 ou V2 7h00	Sa et Di V6 et V1 ou V2 7h00	Sa et Di V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et V1 ou V2 7h00	Sa et Di V6 et V1 ou V2 7h00	WE V6 et V1 ou V2 7h00	V6 et 7h00 V1 +40	V6 et 7h00 V1 +40	V6 et 7h00 V1 +40	V6 et 7h00 V1 +40	V6 et 7h00 V1 +40	V6 et 7h00 V1 +40	V6 et 7h00 V1 +40	V6 et 7h00 V2 +100	V6 et 7h00 V2 +100	V6 et 7h00 V2 +100	Sa et Di V6 et 7h00 V2 +100	V6 et 7h00 V2 +100	V6 et 7h00 V2 +100

Semaines	Code C6	Clé banque travaux	N° Ligne	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
36Viaduc de Ducos Etanchéité	E16927	R02972j	570000																	7h V1 OU V2	7h V1 OU V2	7h V1 OU V2	7h V1 OU V2	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h 6h sim < = 40	7h 6h sim < = 40	7h 6h sim < = 100	7h 6h sim < = 100																											
LTV V1			570000																					3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1	1																							
LTV V2			570000																					3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1	1																							
37 Bif de Lormont RAV 451a-451b-452-454a-454b	F50735	R18746f	570000																	7h V1 OU V2	7h V1 OU V2	7h V1 OU V2	7h V1 OU V2	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h V1 OU V2 < = 40	7h 6h sim < = 40	7h 6h sim < = 40	7h 6h sim < = 40	7h 6h sim < = 40																											
LTV V1			570000																																																					
LTV V2			570000																																																					
500 000 SAINTES - BORDEAUX			500000																																																				
Infrapôle Poitou charentes			500000																																																				
173 Maintenance préventive : 3mn	MEC		500000																																																				
LTV V1			500000					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LTV V2			500000					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
174 Beillant St Mariens			500000																																																				
LTV V1			500000																																																				
LTV V2			500000																																																				
Infrapôle Aquitaine			500000																																																				
38 St Mariens Diamétralisation RER Bordeaux Méttropole		R28628f	500000																																								LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40	LTV < = 40
LTV V1			500000																																								3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
LTV V2			500000																																								3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
34 Libération foncière de Bastide modification Mistral	F48249	R12742R	500000																																																				
LTV V1			500000																																																				
LTV V2			500000																																																				
BORDEAUX - HENDAYE ligne 655000			655000																																																				
177 Préconisation d'exclusion des travaux pour Trains pélerins Bordeaux Dax	Exclusion		655000																																																				
178 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		655000																																																				
LTV V1			655000																						4																		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
LTV V2			655000																						4																		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34 Libération foncière de Bastide modification Mistral	F48249	R12742R	655000																																																				
LTV V1			655000																																																				
LTV V2			655000																																																				
180 Remplacement de FC 655 000 déroulage	F54965	R21998j	655000																														Fin de la Pause																							
LTV V1			655000																																																				
LTV V2			655000																																																				
181 Halte de Talence	F56179	R22668z	655000																																																				
LTV V1			655000																																																				
LTV V2			655000																																																				
39 RAV de Gazinet	F47417	R03812q	655000										Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 60	Fin de la Pause	6h < = 100	Fin de la Pause																									
LTV V1			655000											3		3		3		3		3		3		3		3		3		1																									
LTV V2			655000											3		3		3		3		3		3		3		3		3		1																									
40 RVB SR Voie Talence Lamothe	F48336	R16124t	655000											6h00/ sim < = 60		6h00/ sim < = 60		6h00/ sim < = 60		6h00/ sim < = 60		6h00/ sim < = 60		6h00/ sim < = 60		6h00/ sim < = 60		6h00/ sim < = 60		6h00/ sim < = 60																									
LTV V1			655000	6	6		6	6	6	6	6	3	3	3																																									
LTV V2			655000	6	6		6	6	6	6	6	3	3	3																																									
219 PMR facture	F50995	R18761f	655000																																																				
LTV V1			655000																																																				
LTV V2			655000																																																				
42 Remplacement de câble NM Km 41 à 88,500	F50843	R18802b	655000																																																				
LTV V1			655000																																																				
LTV V2			655000																																																				
182 Période d'activation des fenêtres génériques de jour entre Lamothe et Hendaye	MEC		655000																																																				
43 RVB SR Voie Lamothe Ychoux Travaux connexes	F55655	R20999q	655000																											6h00/ sim	6h00/ sim	6h00/ sim	6h00/ sim	6h00/ sim		6h00/ sim	6h00/ sim	6h00/ sim		6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim < = 60	6h00/ sim	6h00/ sim	6h00/ sim	6h00/ sim
LTV V1			655000																											4														4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
LTV V2			655000																											4														4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
44 Assainissement entre Lamothe et Morcenx sur 100m	MEC		655000																													V1 et V2 < = 40	V1 et V2 < = 40	V1 et V2 < = 100																									
LTV V1			655000																													2,5	2,5	1																							
LTV V2			655000																													2,5	2,5	1																							
45 Régénération Caténaire Dax Bayonne	F57226	R23599e	655000															8h20 V1	8h20 V2	8h20 V1	8h20 V1	8h20 V1	8h20 V1	8h20 V1	8h20 V2	8h20 V2	8h20 V2	8h20 V2	8h20 V2	8h20 V1	8h20 V1	8h20 V1	8h20 V1					8h20 V1	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V1 100	8h20 V2	8h20 V2	8h20 V2	8h20 V2	8h20 V2
LTV V1			655000																													1,5	1,5	1,5																							
LTV V2			655000																													1,5	1,5	1,5																							
46 Dalot Km 190,050 ~~et buse Km 221,924~~	F53253	R17107v	655000																			16h	6h < = 40																																			
LTV V1			655000																				2																																		
LTV V2			655000																				2																																		
48 Dalot et buse Km ~~197,434 et~~ 202,204	F53253	R17107v	655000																			16h	6h < = 40																																			
LTV V1			655000																				2																																		
LTV V2			655000																				2																																		
49 Bayonne Accessibilité	F50044	R02536s	655000				VB 24h VC et VA 8h nuit	VB 24h VC et VA 8h nuit	VB 24h VC et VA 8h nuit	VB 24h VC et VA 8h nuit	VB 24h VC-VA- VB 8h nuit	VB 24h VC-VA- VB 8h nuit	VB 24h VC-VA- VB 8h nuit	8h	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit	8h	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit	VA 24h VB 8h nuit VC ou	VA 24h VB 8h nuit VC ou	VA 24h VB 8h nuit VC ou	VA 24h VB 8h nuit VC ou	8h				8h	8h												VS 9 24h	VS 9 24h	VS 9 24h	VS 9 24h	VS 9 24h	VS 9 24h							
LTV V1			655000																																																					
LTV V2			655000																																																					
Travaux VS en gare de Bayonne			655000																																											4ème 146 sur V2 , DEF de																	
LTV V1			655000																																																					
LTV V2			655000																																																					
50 PF Puyoo Bayonne			655000																												4 h 30 sim	4 h 30 sim	4 h 30 sim																									
LTV V1			655000																																																					
LTV V2			655000																																																					
51 Aménagement complexe Hendaye Irun Km 232,7 au Km 232,9	F48071	R16121t	655000																													V101 et V102		V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V101 et V102	V102 et V2 et V6	V102 et V2 et V6	V102 et V2 et V6	V102 et V2 et V6	V102 et V2 et V6	V102 et V2 et V6
LTV V1			655000																																																					
LTV V2			655000																																																					
Travaux VS en gare de Hendaye			655000																																																V2 DEF de inoc. soutien	V2 DEF de inoc. soutien									
LTV V1			655000																																																					
LTV V2			655000																																																					
Bordeaux - Toulouse ligne 640000			640000																																																					
183 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		640000																																																					
LTV V1			640000																	4	4	4	4																																		
LTV V2			640000																					4	4	4	4																													
BORDEAUX - MONTAUBAN ligne 640000			640000																																																					
184 Période d'activation des Fenêtres génériques de jour entre Bordeaux et Montauban			640000																																																					
52 Bordeaux PMR	MEC F46899	R07702l R18545f	640000				V12 et V14	V12 et V14	V12 et V14	V12 et V14	V12 24h V14 8h Bh	V12 24h V14 8h Bh	V12 24h V14 8h Bh	V12 24h V14 8h Bh	V12 24h V14 8h Bh	V12 24h V14 8h Bh	V2 et V3 4h30	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 24h	V2 et V3 24h	V2 et V3 24h	V2 et V3 24h	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh	V2 et V3 7h Bh

Semaines	Code C6	Clé banque travaux	N° Ligne	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
55 Régénération REDECCA Hourcade	F48832		640000																																					5h00 sim P	5h00 sim P						5h00 sim P		5h00 sim P	6h							
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
56 Dévoiement des câbles			640000																																																					
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
187 RR entre Hourcade et Langon V1 6 000m	F54276		640000																																			V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100															
LTV V1			640000																																			2	2	2	2	2	2														
LTV V2			640000																																			2	2	2	2	2	2														
188 PF 921 Hourcade St Médard			640000								V2	V2	V2	V2	V2	V2																																								
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
57 Remplacement de FC déroulage	F54963	R21955s	640000																	V1 ou V2	V1 ou V2																																			
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
59 Assainissement entre Hourcade et Langon sur 200m	MEC		640000																																V1 et V2 - + 40	V1 et V2 - + 40	V1 et V2 - + 100																				
LTV V1			640000																																3	3	1																				
LTV V2			640000																																3	3	1																				
61 RR entre Langon et Km 98 V1 4,5Km et V2 5 Km	F54276		640000																																								V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100	V1 et V2 - + 100								
LTV V1			640000																																								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
LTV V2			640000																																								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
189 Marmande TCC Remplacement des commutateurs			640000																																																					
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
190 Régénération dalots Km 116,453 et 118,093	F53255 F53256	R20430U R1709M	640000																																																					
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
191 Remplacement câbles Km 98 à Km 128	F50837	R18352p	640000																																																					
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
62Agen GHV	F44304		640000					V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim	V1 V2 V3 6h30 sim																														
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
63 Remplacement ou busage de 3 dalots Km 136,498 LKM 140,386 et Km 141,483	F53255		640000												24h			24h																																						
LTV V1			640000												2,5	2,5	4	4																																							
LTV V2			640000												2,5	2,5	4	4																																							
Infrapôle MP			640000																																																					
192 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		640000																																																					
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
MONTAUBAN - TOULOUSE 640000			640000																																																					
193 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		640000																																																					
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
64 Maintenance Montauban Toulouse	MEC		640000																	Dét. u			Dét. u																																		
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
65 AFNT	F43280	R05309q	640000				V1 - 40	V1 - 40	V1 - 40	V1 - 40										V2	V2	42h max	V2	V2	V2	V2	V2	V2	WE	V2	42h max	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V1 V2	V1 V2	V1 V2	V1 V2	12h max	V1 V2	V2	V2
LTV V1			640000																																																					
LTV V2			640000																																																					
Gare de Toulouse ligne 640000			640000																																																					
66 Toulouse Elargissement Souterrain nord PASO + accessibilité Toulouse Ascenseur Quai 2 3 et 4	F47060 F55992	R13305d	640000				V6-V7-V8 N 6h	V6-V7-V8-V9 N 6h	V5-V6-V7-V8-V9 N 6h	V5-V6-V7-V8-V9 N 6h	V3-V4-V5 N 6h	V3-V4-V5-V6-V7-V8-V9 N 6h	V5-V6-V7-V8-V9 N 6h	V3-V4-V5-V6 N8h V7-V8-V9 N 6h	V3-V4-V5-V6 N8h V7-V8-V9 N 6h	V3-V4-V5-V6 N8h V7-V8-V9 N 6h	V4-V5-V6 N 6h V7-V8 24h	V4-V5-V6 N 6h V7-V8 24h	V4-V5-V6 N 6h V7-V8 24h	V3-V4-V5-V6 N 6h V7-V8 24h	V3-V4-V5-V6 N 6h V7-V8 24h	V3-V4-V5-V6 N 6h V7-V8 24h	V2 - V3-V4-V5-V6 N 6h V7-V8 24h	V2 - V3-V4-V5-V6 N 6h V7-V8 24h	V2-V3-V4 N 6h V5-V6 24h	V2-V3-V4 N 6h V5-V6 24h	V2-V3-V4 N 6h V5-V6 24h	48h	V1-V2-V3-V4 N 6h V5-V6 24h	V1-V2-V3-V4 N 6h V5-V6 24h	V1-V2-V3-V4 N 6h V5-V6 24

Semaines	Code C6	Clé banque travaux	N° Ligne	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
197 Période d'activation des fenêtres génériques de jour entre Toulouse et Muret	MEC		650000																																																					
67 P40 Toulouse Phases 3bis et 4 de Toulouse à Boussens Telec portet Tournay	F29946	R0069a	650000																				8h DUL u			8h DUL u			8h DUL u													8h DUL u				8h DUL u				16h DUL u								
LTV V1			650000																																																					
LTV V2			650000																																																					
80 SR Voie Portet Muret Tx Finitions et meulage	F47490	R16150b	650000																																																					
LTV V1			650000																																																					
LTV V2			650000																																																					
139 Période d'activation des fenêtres génériques de jour entre Muret et Tarbes	MEC		650000																																																					
81 BOUSSENS 7 RAV-2 RB - RVB 328m RB/RT578m RB 1178m	F46881	R13022r	650000														LTV + 100	8h sim + 60 - + 100	8h sim + 60 + 100	8h sim + 60 + 100	8h sim + 60 - + 100	8h sim + 60 + 100	8h sim + 60 + 100	8h sim + 60 + 100	8h sim + 60 + 100																													
LTV V1			650000														1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																														
LTV V2			650000														1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5																														
82 Télécommande Portet Tournay Phase 3 Poste de Boussens Entre Muret et Montrejeau 8h 21/22 étoile toulousaine 16h 42/43 Etoile toulousaine	F29946	R00069a	650000					6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim + 40 et 100	6h00 9h00 sim + 40 et 100	6h00 9h00 sim		8h		6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	6h00 9h00 sim	16h										
LTV V1			650000																					3,5	3,5																															
LTV V2			650000																					3,5	3,5																															
83 Remplacement de FC Km 74 V1	F52698	R19653d	650000																															V1																						
LTV V1			650000																																																					
LTV V2			650000																																																					
138 SR Voie Reliquat 2018 2019 ITC entre St Gaudens et Capvern	F45244		650000																																					LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40											
LTV V1			650000																																					7	7	7	7	7	7	7	7											
LTV V2			650000																																					7	7	7	7	7	7	7	7											
137 Viaduc de Sarrieu Km 105,407	OGE		650000																																																					
LTV V1			650000																																																					
LTV V2			650000																																																					
136 Régénération caténaire Montrejeau Tarbes ITC de Capvern à Tournay	F44935	R07033y	650000																																							LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40	LTV + 40											
LTV V1			650000																																							3,5	3,5													
LTV V2			650000																																							3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5										
86 St Gaudens accessibilité (A décaler pour lier OCP à la fermeture)	F47023	R18519x	650000							7h sim + 40	7h sim + 40	7h sim + 100	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim + 40	7h sim + 40	7h sim + 40	7h sim + 40	7h sim + 40	7h sim + 40	7h sim + 40	7h sim -40 + 100	7h sim -40	7h sim -40	7h sim -40	7h sim -40	7h sim -40	7h sim - 100	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim	7h sim															
LTV V1			650000							2,5	2,5	1											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1																									
LTV V2			650000							2,5	2,5	1								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1																													
135 Ripage Voies en Tunnel entre Tournay et Tarbes	F53050	R20057c	650000																																																					
LTV V1			650000																																																					
LTV V2			650000																																																					
134 Tunnel de Lhez	F39505	R06489n	650000																																																					
LTV V1			650000																																																					
LTV V2			650000																																																					
Tarbes - Dax ligne 650000 puis 656000			650000																																																					
198 Maintenance préventive 3 mn	MEC		650000																																																					
LTV V1			650000					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LTV V2			650000					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81 Préconisation d'exclusion des travaux pour Trains pélerins Dax Lourdes et Lourdes Tarbes Toulouse	Exclusion		650000																																																					
83 Période d'activation des fenêtres génériques de jour entre Tarbes et puyoo V1	MEC		650000																																																					
83 Période d'activation des fenêtres génériques de jour entre Tarbes et puyoo V2	MEC		650000																																																					
84 RG 10 Kv entre Tarbes et Lourdes		R21573a	650000																																																					
LTV V1			650000																																																					
LTV V2			650000																																																					
85 Lourdes RAV E,F,G	F52872	R18741x	650000										plus VE, VF et VG	plus VE, VF et VG	plus VE, VF et VG	plus VE, VF et VG	plus VZ																																										
LTV V1			650000																																																					
LTV V2			650000																																																					
Infrapôle Aquitaine			650000																																																					
87 PMR Pau	F50972	R02534j	650000					V1 et V2 sim 8h	V1 et V2 sim et V3 V5 8h	V1 et V2 sim et V3 V5	V1 et V2 et V3 V5 8h	V1 et V2 et V3 V5 8h	V1 et V2 et V3 V5 8h	V1 et V2 et V3 V5 8h	V1 et V2 et V3 V5 8h	V1 et V2 et V3 V5 8h	V3 6h	V3 6h	V3 6h	V3 6h	V1et V2 et V3 6h -40	V1et V2 et V3 6h -40	V1et V2 et V3 6h -40	V1et V2 et V3 6h -40	V1et V2 et V3 6h -40	V1et V2 et V3 6h -40	V1et V2 et V3 6h -40	V1et V2 6h -40	V1et V2 6h -40	V1et V2 6h -40	V1 et V2 6h	V1 et V2 6h	V1 et V2 6h

Semaines	Code C6	Clé banque travaux	N° Ligne	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
93 Reprise de l'encorbellement Pra Km 88,935 côté V2	OGE		538000																																											5h V2 + 40	5h V2 + 40	2sh V2	5h V2 + 40	2sh V2	5h V2 + 100									
LTV V1			538000																																																						
LTV V2			538000																																											2,5	2,5		2,5		1								
94 Mise en cible La Rochelle Saintes en gare de La Rochelle			538000									VA 7h00	VA 7h00	VA 7h00	VA 7h00	VA 7h00	VA 7h00	VA 7h00																																								
LTV V1			538000																																																						
LTV V2			538000																																																						
95 La Rochelle Rampes de confort	F47467	R14793x	538000																	VB VC 7h	VB VC 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VB VC VD/VE VS 3 à 21 7h	VA 7h	VA 7h	VA 7h	VA 7h	VA 7h	VA 7h	VA 7h	VA 7h
LTV V1			538000																																																						
LTV V2			538000																																																						
96 La Rochelle transfo d'isolement	OGE		538000																																																						
LTV V1			538000																																																						
LTV V2			538000																																																						
97 PRA Edmond Grasset Remplacement ligne La Rochelle La Palice	F48527	R17081z	539000																																																						
LTV V1			538000																																																						
LTV V2			538000																																																						
202 RVB HS La Rochelle La Palice	FS1717	R19476d	539000																																																						
LTV V1			538000																																																						
LTV V2			538000																																																						
POLT 570 et 590			570000 590000																																																						
Paris Austerlitz - Boisseaux			570000 590000																																																						
LTV V1 - CPS IDF			570000 590000							1,33	0,39	0	0,37	0	0	0	0	0	0	0	1,27	0,37	0	0	1,86	0	0,7	2,78	0,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,29	1,29	1,29	1,39	0,41	0		
LTV V2 - CPS IDF			570000 590000							1,33	0,39	0	1,27	0,37	0	0	0	0	0	0	0,37	0	0	0	1,86	0	1,8	1,8	0,7	0	0	0	0	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	0	0	0	0	1,29	1,29	1,29	0,41	0	0	
Infrapôle Centre			570000 590000																																																						
Boisseaux-Les Aubrais			570000 590000																																																						
203 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		570000 590000																																																						
LTV V1			570000 590000												4																																4										
LTV V2			570000 590000												4																																										
98 Travaux Nord des Aubrais (R01011u-R01068u-R01107g-R01134g-R05174q + R13290r TJ Toury) IPCS + BAL + Poste Artenay + DBC + Plan de voie Toury	F42944 F48628 F47258	R05174q R15533z R13290r	570000 590000				5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	Sa/Di 14h Dim 6h 5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	Sa/Di 14h Dim 6h 5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	Sa/Di 14h Dim 6h 5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	WE	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	Sa/Di 14h Dim 6h 5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	48h	5h Ssl 5h SsP sim P	48h	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	Sa/Di 14h Dim 6h 5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P Impossible 20 21 juillet	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P Impossible 9 et 10 aout	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	Sa/Di 14h Dim 6h 5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	Sa/Di 14h Dim 6h 5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	48h	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	48h	5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P	Sa/Di 14h Dim 6h 5h Ssl 5h SsP sim P	5h Ssl 5h SsP sim P
LTV V1			570000 590000																																																						
LTV V2			570000 590000																																																						
Z18 Déroulage FC 115-29; 112-08; 110-28; 107-04; 113-13; 110-29; 84-16; 125-01; 128-01;			570000 590000																																																						
LTV V1			570000 590000																																																						
LTV V2			570000 590000																																																						
LES AUBRAIS - VIERZON			590000																																																						
99 Périodes d'activation des fenêtres génériques de jour	MEC		590000																																																						
204 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		590000																																																						
LTV V1			590000													4																														4											
LTV V2			590000													4																														4											
100 MP Caténaires les Aubrais	MEC		590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
101 PRA d'Orléans Km124,205 Viaduc d'Orléans Km124,300	OGE		590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
141 RG Cat Les Aubrais Vierzon		R20513q	590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
103 Remplacement de 14 câbles du Km 125 au 200		R16659x	590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
Déroulage FC Les Aubrais Vierzon			590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
VIERZON (201,150) - LIMOGES			590000																																																						
Vierzon-Châteauroux			590000																																																						
104 Périodes d'activation des fenêtres	MEC		590000																																																						
142 Maintenance préventive : 4 mn	MEC		590000																																																						
LTV V1			590000														4																															4										
LTV V2			590000														4																															4										
105 PMR Vierzon CP	F47902		590000	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO		Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	5sh	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	5sh	Voir Pré RPO	5sh	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	5sh	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO	5sh	Voir Pré RPO	Voir Pré RPO
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
106 Renouvellement des postes signalisation de Vierzon Régénération BAL P5 P6	F38695	R00482j R16658f	590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
107 MP Caténaires Vierzon	MEC		590000																				WE																																			
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
108 Vierzon PRO de Toulouse	E22088	R10807b	590000																																5sh		5sh																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
Viaduc de Chaillot Km 206,464	OGE	R14851b	590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
Déroulage caténaire Vierzon Chateauroux			590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
210 Traversé secondaire transfo la Genevraie Effacement S40			590000																																											eff											
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
Infrapôle Limousin			590000																																																						
307 Maintenance préventive : 4mn	MEC		590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
109 suppression PN 191 et 192 Km 255,562	F47896	R17076r	590000								8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	8h sim 6h	WE	8h sim 6h	8h sim 6h																																								
LTV V1			590000								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5																																			
LTV V2			590000								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5																																			
Châteauroux- La Souterraine (342) - St-Sulpice-Limoges			590000																																																						
112 Périodes d'activation des fenêtres	MEC		590000																																																						
113 PEM Chateauroux			590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
Z13 Déroulage FC 285-22; 295-25; 310-19; 344-94; 363-09; 370-19; 373-11; 386-34; 396-04			590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
Z09 Régénération SA ST Marcel (effacement SST S47 48)	E23067		590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
140 Argenton Rénovation de l'enrobé et des bordures des deux quais (environ 400 ml) 6 Semaines V1 et 6 semaines V2 (à faire en générique)	FS7247		590000																																																						
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
111 PRA des Forges (gare Argenton)	OGE		590000																		V1 Sh V2		V1 Sh V2		V1 Sh V2		V1 Sh V2		V1 Sh V2																															
LTV V1			590000																						2,5		1																															
LTV V2			590000																						2,5		1																															

Semaines	Code C6	Clé banque travaux	N° Ligne	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
114 La Souterraine Km 342,063 Accessibilité SDRA Non fiable LimitationTV à définir	F47689	R19716r	590000						LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40																														
LTV V1			590000					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																																		
LTV V2			590000					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																																		
115 sous station de LA VILLE SOUS GRANGE (Km 364+246) régénération du portique			590000																									WE																												
LTV V1			590000																																																						
LTV V2			590000																																																						
Limoges - Brive (500)			590000																																																					
116 Périodes d'activation des fenêtres	MEC		590000																																																					
145 Maintenance préventive : 4mn	MEC		590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
146 Limoges accessibilité	F47693		590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
117 Train Meuleur entre Limoges et Brive		499	590000						V1 et V2	V1 et V2	V1 et V2	V1 et V2																																												
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
118 SR Voie Limoges Salon de la Tour V1	F49057	R14046k	590000						Sh0d V1 sim 40/50 v 40/	Sh0d V1 sim 40/50 v 40/	Sh0d V1 sim 40/50 v 40/	Sh0d V1 sim 40/50 v 40/	Sh0d V1 sim 40/50 v 40/	Sh0d V1 sim 40/50 v 40/	Sh0d V1 sim 40/50 v 40/	Sh0d V1 sim 40/50 v 40/	V1 Sh0d sim 40/50	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	Sh0d sim	8 V1 sim	V Sh0d	Sh0d	Sh0d V1																					
LTV V1			590000						3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
LTV V2			590000						3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1																							
214 Régé automaticité La Rouveyrade Effacement 35 à 39	FEM 9252		590000																																						eff	eff	eff	eff	eff	eff									eff	eff	eff	eff	eff	eff
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
215 Déroulage FC 416-14; 452-28; 454-32; 484-18; 540-69			590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
régé portique 1500v SST le Repaire ; pk 437.904 capacité S15 à S16 effacement S12 à S14	F58164		590000																			WE																																		
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
211 Régé automaticité SST Bradascou Effacement S 47 à 50	F58160		590000															eff	eff	eff	eff	eff	eff	WE																																
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
Brive - Montauban			590000																																																					
147 Périodes d'activation des fenêtres génériques de jour	MEC		590000																																																					
Brive - Souillac -Cahors			590000																																																					
148 MP JOUR 4H st Ve	MEC		590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
120 Brive RAV	F57342		590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
121 Brive Accessibilité	F47720	R19715z	590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
122 Train meuleur entre Brive et Souillac	OGE		590000						V1 et V2	V1 et V2	V1 et V2	V1 et V2																																												
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
149 Tranchée revêtue		R20531q	590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
123 Tunnel de Noailles Km 506,075	F57134	R09872c	590000																																												LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	WE WE	LTV - x 40	LTV - x 40	WE	LTV - x 40	LTV - x 40	
LTV V1			590000																																												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
LTV V2			590000																																												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
124 Tunnel du Boulet Km 531,765 RVB HS	F57134	R09872c	590000																																												LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	WE WE	LTV - x 40	LTV - x 40	WE	LTV - x 40	LTV - x 40	
LTV V1			590000																																												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
LTV V2			590000																																												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Intégrale MPY			590000																																																					
150 Maintenance préventive 4 mn	MEC		590000																																																					
LTV V1			590000											4																																			4								
LTV V2			590000											4																																			4								
Cahors km 600,084-Montauban			590000																																																					
151 Cahors SDNA	F47056	R08488s	590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
125 IPCS Lalbenque Caussade	F42812		590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
126 RVB HS Tunnel de Queyran	F50374	RL4375f	590000						LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40																																									
LTV V1			590000						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																																								
LTV V2			590000						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																																								
127 RR V1 Degognac St Denis	F49619	R17247r	590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
217 Deroulage FC 602-45; 620-40; 623-11; 655-21			590000																																																					
LTV V1			590000																																																					
LTV V2			590000																																																					
128 Tunnels de Pouzergues Km 610,521 RB RT	F45998	R09887c	590000														LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40																																
LTV V1			590000														2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																																
LTV V2			590000														2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																																
129 Tunnel de Viandes Km 627,300 RB RT	F45998	R09887c	590000																						LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40	LTV - x 40																														
LTV V1			590000																						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																										
LTV V2			590000																						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5																										
Montauban			590000																																																					
Cumul perte de temps			toutes																																																					
LTV V1			toutes																																																					
LTV V2			toutes																																																					